Abschnitt					Defizite bei den Qualitätskomponenten			Maßnahmen			Umsetzung/Stellungnahme					
Gewässer	GWKZ	Station von	Station bis	Funktions-element	QK MZB	QK Fische	QK Makro-phyten	MN_ID	Maßnahme*	Machbarkeit	Priorität** FE	MN_Umsetzung	Beschluss zur Co-Finanzierung	Maßnahmenträger	Projekt	Kommentare
Bever	27362	0	1800	DS_03	maessig	nicht bewertet	gut	D-04.67	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	C	2019-2027				Teich mit hohem Wert für den Naturschutz
Bever	27362	0	1800	DS_03	maessig	nicht bewertet	gut	HG-01.5	Rückbau/Ersatz von Sohlverbau	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	0	1800	DS_03	maessig	nicht bewertet	gut	HG-07.1	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	0	1800	DS_03	maessig	nicht bewertet	gut	S-09-08.4	Optimierung der Wasserentnahme unter Temperaturaspekten	nicht machbar	C	-				Keine Temp. Anpassung (wichtig: Kaltwasserzufluss für Wuppertalsperre)
Bever	27362	0	1800	DS_03	maessig	nicht bewertet	gut	VN-01.680	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Bever	27362	0	1800	DS_03	maessig	nicht bewertet	gut	VN-03.174	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	C	2019-2027				
Bever	27362	1800	6200	Talsperre	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	S-11.1	Totholzburgen im Staubereich anlegen	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	1800	6200	Talsperre	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	S-11.2	Totholzburgen im Staubereich anlegen	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	1800	6200	Talsperre	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	S-11.3	Totholzburgen im Staubereich anlegen	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	6200	7300	SW_22	maessig	nicht bewertet	sehr gut	D-06-02.80	Rückbau/Umbau einer Verrohrung	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	6200	7300	SW_22	maessig	nicht bewertet	sehr gut	VN-01.256	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Bever	27362	6200	7300	SW_22	maessig	nicht bewertet	sehr gut	VN-01.284	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Bever	27362	7300	8500	SU_20	maessig	nicht bewertet	sehr gut	D-06-03.44	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	7300	8500	SU_20	maessig	nicht bewertet	sehr gut	D-06-03.45	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	7300	8500	SU_20	maessig	nicht bewertet	sehr gut	D-06-03.65	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	7300	8500	SU_20	maessig	nicht bewertet	sehr gut	HG-02.1	Totholz belassen/einbringen	machbar	C	2019-2027				
Bever	27362	7300	8500	SU_20	maessig	nicht bewertet	sehr gut	HG-02.2	Totholz belassen/einbringen	machbar	C	2019-2027				
Bever	27362	7300	8500	SU_20	maessig	nicht bewertet	sehr gut	HG-02.3	Totholz belassen/einbringen	machbar	C	2019-2027				
Bever	27362	7300	8500	SU_20	maessig	nicht bewertet	sehr gut	VN-01.185	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Bever	27362	8500	9000	SW_23	maessig	nicht bewertet	sehr gut	D-06-02.56	Rückbau/Umbau einer Verrohrung	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	8500	9000	SW_23	maessig	nicht bewertet	sehr gut	D-06-03.51	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	8500	9000	SW_23	maessig	nicht bewertet	sehr gut	D-06-03.56	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	9000	9500	SU_21	maessig	nicht bewertet	sehr gut	D-04.70	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	9000	9500	SU_21	maessig	nicht bewertet	sehr gut	D-04.72	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	9000	9500	SU_21	maessig	nicht bewertet	sehr gut	D-04.74	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	9000	9500	SU_21	maessig	nicht bewertet	sehr gut	HG-02.4	Totholz belassen/einbringen	machbar	C	2019-2027				
Bever	27362	9000	9500	SU_21	maessig	nicht bewertet	sehr gut	VN-01.188	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Bever	27362	9000	9500	SU_21	maessig	nicht bewertet	sehr gut	VN-03.126	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	C	2019-2027				
Bever	27362	9500	10100	SW_24	maessig	nicht bewertet	sehr gut	D-06-02.86	Rückbau/Umbau einer Verrohrung	prüfen	C	2019-2027				
Bever	27362	9500	10100	SW_24	maessig	nicht bewertet	sehr gut	D-07.15	Rückbau/Umbau eines Teiches	prüfen	C	2019-2027				wasserrechtliche Zulassung berücksichtigen
Bever	27362	9500	10100	SW_24	maessig	nicht bewertet	sehr gut	D-07.78	Rückbau/Umbau eines Teiches	prüfen	C	2019-2027				wasserrechtliche Zulassung berücksichtigen
Bever	27362	9500	10100	SW_24	maessig	nicht bewertet	sehr gut	S-04.6	Wiederherstellung/Erhalt naturnaher Quellstrukturen	prüfen	C	2019-2027				
Deipenbecke	273639156	0	200	SU_2	-	-	-	D-04-14.19	Verbesserung der Durchgängigkeit	machbar	A	2010-2012		WV	Projekt Deipenbecke	Anbindung Deipenbecke, Durchgängigkeit für Lachsbesatzgewässer (WFP) wg. guter Wasserqualität
Dörpe	273634	0	1200	SW_19	gut	gut	gut	D-04.23	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012)
Dörpe	273634	0	1200	SW_19	gut	gut	gut	D-04.98	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); glatte Rampe
Dörpe	273634	0	1200	SW_19	gut	gut	gut	D-06-02.108	Rückbau/Umbau einer Verrohrung	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012)
Dörpe	273634	0	1200	SW_19	gut	gut	gut	D-06-03.19	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	umgesetzt	B	2010-2012				
Dörpe	273634	0	1200	SW_19	gut	gut	gut	VN-01.54	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); glatte Rampe; geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	1200	2300	SU_18	gut	gut	gut	D-06-03.17	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	B	2019-2027			Die Dörpe weist bereits den "guten Zustand" auf. Bei "guter Gelegenheit" sollte jedoch die Durchgängigkeit weiter verbessert werden und auch der Teich rückgebaut werden.	lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	1200	2300	SU_18	gut	gut	gut	HG-09.5	Aufweitung des Gerinnes	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	1200	2300	SU_18	gut	gut	gut	HG-09.7	Aufweitung des Gerinnes	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	2300	3600	SW_20	gut	gut	gut	D-04.19	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	2300	3600	SW_20	gut	gut	gut	D-04.20	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	2300	3600	SW_20	gut	gut	gut	D-04.37	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	2300	3600	SW_20	gut	gut	gut	D-06-03.117	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	2300	3600	SW_20	gut	gut	gut	D-06-03.35	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	3600	4400	SU_19	gut	gut	gut	D-06-02.107	Rückbau/Umbau einer Verrohrung	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	3600	4400	SU_19	gut	gut	gut	D-06-03.111	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	3600	4400	SU_19	gut	gut	gut	D-06-03.28	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	3600	4400	SU_19	gut	gut	gut	HA-01.2	Neutrassierung des Gewässerlaufes	prüfen	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	4400	5700	SW_21	gut	gut	gut	D-04.21	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	4400	5700	SW_21	gut	gut	gut	D-06-03.20	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	4400	5700	SW_21	gut	gut	gut	D-06-03.25	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	4400	5700	SW_21	gut	gut	gut	D-06-03.26	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	4400	5700	SW_21	gut	gut	gut	D-06-03.34	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Dörpe	273634	4400	5700	SW_21	gut	gut	gut	D-07-01.1	Rückbau eines Teiches	prüfen	B	2019-2027				lokale Verschlechterung durch Nutzungsintensivierung (neue Erfassung der GSG ab 2012); geringer MN Aufwand
Eistringhauser Bach	2736386	1600	2300	SU_14	maessig	gut	gut	D-06-03.79	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	A	2010-2012				Berücksichtigung des Eistringhauser Bachs für das Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzeptes der Uelfe. Das Gewässer hat ein hohes Potenzial, welches sich positiv auf die Uelfe auswirken kann. Die Uelfe selber wird oberhalb der Station 3+500 (Uelfebad) nicht weiter berücksichtigt (Restriktion Stauanlage).
Eistringhauser Bach	2736386	1600	2300	SU_14	maessig	gut	gut	VN-01.718	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	A	2010-2012				Berücksichtigung des Eistringhauser Bachs für das Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzeptes der Uelfe. Das Gewässer hat ein hohes Potenzial, welches sich positiv auf die Uelfe auswirken kann. Die Uelfe selber wird oberhalb der Station 3+500 (Uelfebad) nicht weiter berücksichtigt (Restriktion Stauanlage).MN aus dem Workshop 1
Gaulbach	273616	0	1400	SW_32	maessig	gut	gut	D-06-03.66	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	0	1400	SW_32	maessig	gut	gut	D-06-03.67	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	0	1400	SW_32	maessig	gut	gut	D-06-03.68	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	0	1400	SW_32	maessig	gut	gut	D-06-03.69	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	0	1400	SW_32	maessig	gut	gut	HA-01.13	Neutrassierung des Gewässerlaufes	umgesetzt	B	2010-2012				
Gaulbach	273616	0	1400	SW_32	maessig	gut	gut	HG-04.7	Sohlanhebung	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	0	1400	SW_32	maessig	gut	gut	HG-07.34	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	0	1400	SW_32	maessig	gut	gut	HG-07.11	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	0	1400	SW_32	maessig	gut	gut	HG-11.4	Ufer abflachen	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	0	1400	SW_32	maessig	gut	gut	VN-03.211	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	0	1400	SW_32	maessig	gut	gut	VN-03.212	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	0	1400	SW_32	maessig	gut	gut	HG-01.7	Rückbau/Ersatz von Sohlverbau	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	0	1400	SW_32	maessig	gut	gut	HG-01.8	Rückbau/Ersatz von Sohlverbau	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	1400	2500	SU_31	maessig	gut	gut	D-06-03.70	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	1400	2500	SU_31	maessig	gut	gut	HA-01.14	Neutrassierung des Gewässerlaufes	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	1400	2500	SU_31	maessig	gut	gut	VN-01.412	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	2500	4000	SW_34	maessig	gut	gut	D-06-03.73	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	2500	4000	SW_34	maessig	gut	gut	D-06-03.74	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	2500	4000	SW_34	maessig	gut	gut	D-07.23	Rückbau/Umbau eines Teiches	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	2500	4000	SW_34	maessig	gut	gut	HA-01.16	Neutrassierung des Gewässerlaufes	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	4000	5100	SU_32	maessig	gut	gut	HG-02.22	Totholz belassen/einbringen	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	4000	5100	SU_32	maessig	gut	gut	VN-01.716	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	5100	6000	SW_35	maessig	gut	gut	D-06-03.75	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	5100	6000	SW_35	maessig	gut	gut	HA-01.17	Neutrassierung des Gewässerlaufes	prüfen	B	2013-2018				Wasserrecht prüfen
Gaulbach	273616	5100	6000	SW_35	maessig	gut	gut	VN-03.213	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	6000	8200	SW_36	maessig	gut	gut	D-06-02.162	Rückbau/Umbau einer Verrohrung		B	2013-2018				
Gaulbach	273616	6000	7000	SU_33	maessig	gut	gut	D-06-03.76	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	6000	7000	SU_33	maessig	gut	gut	D-06-03.77	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	6000	8200	SW_36	maessig	gut	gut	D-06-03.78	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	6000	7000	SU_33	maessig	gut	gut	D-07.25	Rückbau/Umbau eines Teiches	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	6000	7000	SU_33	maessig	gut	gut	D-07.26	Rückbau/Umbau eines Teiches	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	6000	7000	SU_33	maessig	gut	gut	D-07.27	Rückbau/Umbau eines Teiches	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	6000	7000	SU_33	maessig	gut	gut	D-07.28	Rückbau/Umbau eines Teiches	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	6000	7000	SU_33	maessig	gut	gut	D-07.29	Rückbau/Umbau eines Teiches	prüfen	B	2013-2018				Feuerlöschteich
Gaulbach	273616	6000	7000	SU_33	maessig	gut	gut	HA-01.18	Neutrassierung des Gewässerlaufes	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	6000	8200	SW_36	maessig	gut	gut	HA-01.21	Neutrassierung des Gewässerlaufes	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	6000	7000	SU_33	maessig	gut	gut	HG-11.6	Ufer abflachen	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	6000	8200	SW_36	maessig	gut	gut	S-04.7	Wiederherstellung/Erhalt naturnaher Quellstrukturen	machbar	B	2013-2018				
Gaulbach	273616	6000	8200	SW_36	maessig	gut	gut	S-09.3	(Wieder-)Herstellen naturnaher Abflussverhältnisse	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	0	1000	SW_29	maessig	gut	maessig	D-06-02.109	Rückbau/Umbau einer Verrohrung	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	0	1000	SW_29	maessig	gut	maessig	HG-07.21	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	0	1000	SW_29	maessig	gut	maessig	HG-07.22	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	0	1000	SW_29	maessig	gut	maessig	VN-03.108	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	0	1000	SW_29	maessig	gut	maessig	VN-03.111	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	0	1000	SW_29	maessig	gut	maessig	VN-03.117	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	0	1000	SW_29	maessig	gut	maessig	D-06-03.122	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	1000	2100	SU_26	maessig	gut	maessig	D-04.10	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	1000	2100	SU_26	maessig	gut	maessig	D-04.2	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	1000	2100	SU_26	maessig	gut	maessig	D-06-03.10	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	1000	2100	SU_26	maessig	gut	maessig	D-06-03.11	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	1000	2100	SU_26	maessig	gut	maessig	D-06-03.16	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	1000	2100	SU_26	maessig	gut	maessig	HG-02.18	Totholz belassen/einbringen	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	1000	2100	SU_26	maessig	gut	maessig	VN-01.56	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	1000	2100	SU_26	maessig	gut	maessig	VN-03.94	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	1000	2100	SU_26	maessig	gut	maessig	VN-03.110	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	2100	2700	SW_30	maessig	gut	maessig	D-04.9	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	2700	3300	SU_27	maessig	gut	maessig	HG-02.19	Totholz belassen/einbringen	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	2700	3300	SU_27	maessig	gut	maessig	VN-01.125	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	2700	3300	SU_27	maessig	gut	maessig	VN-01.131	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	3300	4200	SW_31	maessig	gut	maessig	D-04.15	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	3300	4200	SW_31	maessig	gut	maessig	D-04.3	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	3300	4200	SW_31	maessig	gut	maessig	D-04.5	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	3300	4200	SW_31	maessig	gut	maessig	HG-06-08.1	Überprüfen/Optimierung/Rückbau einer Furt	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	3300	4200	SW_31	maessig	gut	maessig	HG-09.11	Aufweitung des Gerinnes	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	3300	4200	SW_31	maessig	gut	maessig	S-03-02.4	Anlage eines Umgehungsgerinnes im Bereich einer Stauhaltung	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	4200	5100	SU_28	maessig	gut	maessig	D-06-03.119	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	4200	5100	SU_28	maessig	gut	maessig	HG-02.20	Totholz belassen/einbringen	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	5100	5600	SW_43	maessig	gut	maessig	D-04.14	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	umgesetzt	B	2010-2012				
Hönnige	273614	5100	5600	SW_43	maessig	gut	maessig	D-04.16	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	5100	5600	SW_43	maessig	gut	maessig	D-04.6	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	5100	5600	SW_43	maessig	gut	maessig	HG-07.25	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	5100	5600	SW_43	maessig	gut	maessig	HG-09.13	Aufweitung des Gerinnes	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	5600	5900	TS_01	maessig	gut	maessig	D-04.11	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	5600	5900	TS_01	maessig	gut	maessig	VN-03.112	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	5900	7200	SW_33	maessig	gut	maessig	D-06-03.14	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	5900	7200	SW_33	maessig	gut	maessig	D-06-03.5	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	5900	7200	SW_33	maessig	gut	maessig	D-06-03.9	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	5900	7200	SW_33	maessig	gut	maessig	D-07.79	Rückbau/Umbau eines Teiches	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	7200	7800	SU_29	maessig	gut	maessig	D-06-03.8	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Hönnige	273614	7200	7800	SU_29	maessig	gut	maessig	VN-01.112	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018				
Hönnige	273614	7800	8700	SU_30	maessig	gut	maessig	D-04.13	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018				Konflikt mit Naturschutzzielen
Hönnige	273614	7800	8700	SU_30	maessig	gut	maessig	D-06-03.15	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018				
Kerspe	273612	600	1800	SU_34	maessig	nicht bewertet	maessig	HG-06-06.4	Optimieren der Sohl-/Uferstrukturen	machbar	C	2019-2027				
Kerspe	273612	600	1800	SU_34	maessig	nicht bewertet	maessig	VN-01.685	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Kerspe	273612	1020	1050	TS_02	gut	nicht bewertet	maessig	HG-06-06.5	Optimieren der Sohl-/Uferstrukturen	machbar	C	2019-2027				
Kerspe	273612	1100	1150	SU_37	gut	nicht bewertet	maessig	D-04.75	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	C	2019-2027				
Kerspe	273612	1100	1150	SU_37	gut	nicht bewertet	maessig	HG-02.8	Totholz belassen/einbringen	machbar	C	2019-2027				
Kerspe	273612	1100	1150	SU_37	gut	nicht bewertet	maessig	HG-02.9	Totholz belassen/einbringen	machbar	C	2019-2027				
Kerspe	273612	1100	1150	SU_37	gut	nicht bewertet	maessig	HG-06-06.2	Optimieren der Sohl-/Uferstrukturen	machbar	C	2019-2027				
Kerspe	273612	1100	1150	SU_37	gut	nicht bewertet	maessig	HG-06-06.3	Optimieren der Sohl-/Uferstrukturen	machbar	C	2019-2027				
Kerspe	273612	1100	1150	SU_37	gut	nicht bewertet	maessig	VN-01.683	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Kerspe	273612	1800	2300	SU_46	maessig	nicht bewertet	maessig	S-09-08.2	Optimierung der Wasserentnahme unter Temperaturaspekten	nicht machbar	C	-				Keine Temp. Anpassung (Kaltwasserzufluss für Wuppertalsperre)
Kerspe	273612	1800	6200	Talsperre	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	S-11.4	Totholzburgen im Staubereich anlegen	prüfen	C	2019-2027				
Kerspe	273612	1800	6200	Talsperre	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	S-11.5	Totholzburgen im Staubereich anlegen	prüfen	C	2019-2027				
Kerspe	273612	1800	6200	Talsperre	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	S-11.6	Totholzburgen im Staubereich anlegen	prüfen	C	2019-2027				
Kerspe	273612	7200	8000	SU_35	gut	nicht bewertet	maessig	D-04.97	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	C	2019-2027				
Kerspe	273612	8600	10000	SU_36	gut	nicht bewertet	maessig	D-04.76	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	C	2019-2027				
Kerspe	273612	8600	10000	SU_36	gut	nicht bewertet	maessig	HG-02.5	Totholz belassen/einbringen	machbar	C	2019-2027				
Kerspe	273612	8600	10000	SU_36	gut	nicht bewertet	maessig	HG-02.6	Totholz belassen/einbringen	machbar	C	2019-2027				
Kerspe	273612	8600	10000	SU_36	gut	nicht bewertet	maessig	HG-02.7	Totholz belassen/einbringen	machbar	C	2019-2027				
Kerspe	273612	8600	10000	SU_36	gut	nicht bewertet	maessig	HG-06-06.1	Optimieren der Sohl-/Uferstrukturen	machbar	C	2019-2027				
Kerspe	273612	8600	10000	SU_36	gut	nicht bewertet	maessig	VN-01.681	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	prüfen	C	2019-2027				nur unter Berücksichtigung der Naturschutzbelange
Neye	273618	0	900	SW_25	maessig	nicht bewertet	maessig	HG-12-01.7	Optimierung der Nebengewässermündung	umgesetzt	C	2010-2012				
Neye	273618	900	2000	SU_22	maessig	nicht bewertet	maessig	HG-06-06.6	Optimieren der Sohl-/Uferstrukturen	machbar	C	2019-2027				
Neye	273618	900	2000	SU_22	maessig	nicht bewertet	maessig	VN-01.1	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Neye	273618	900	2000	SU_22	maessig	nicht bewertet	maessig	VN-01.2	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Neye	273618	900	2000	SU_22	maessig	nicht bewertet	maessig	VN-03.175	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	C	2019-2027				
Neye	273618	900	2000	SU_22	maessig	nicht bewertet	maessig	VN-03.176	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	C	2019-2027				
Neye	273618	900	2000	SU_22	maessig	nicht bewertet	maessig	VN-03.177	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	C	2019-2027				
Neye	273618	1800	6200	Talsperre	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	S-11.7	Totholzburgen im Staubereich anlegen	prüfen	C	2019-2027				
Neye	273618	1800	6200	Talsperre	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	S-11.8	Totholzburgen im Staubereich anlegen	prüfen	C	2019-2027				
Neye	273618	1800	6200	Talsperre	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	S-11.9	Totholzburgen im Staubereich anlegen	prüfen	C	2019-2027				
Neye	273618	2000	2450	SW_45	maessig	nicht bewertet	maessig	S-09-08.3	Optimierung der Wasserentnahme unter Temperaturaspekten	nicht machbar	C	-				Keine Temp. Anpassung (Kaltwasserzufluss für Wuppertalsperre)
Neye	273618	7100	7700	SU_24	gut	gut	sehr gut	HG-07.2	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	machbar	C	2019-2027				
Neye	273618	7100	7700	SU_24	gut	gut	sehr gut	VN-01.4	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Neye	273618	7100	7700	SU_24	gut	gut	sehr gut	VN-03.178	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	C	2019-2027				
Neye	273618	7100	7700	SU_24	gut	gut	sehr gut	VN-03.179	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	C	2019-2027				
Neye	273618	7700	8500	SU_27	gut	gut	sehr gut	VN-01.5	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Neye	273618	8500	9000	SU_25	gut	gut	sehr gut	VN-01.3	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Neye	273618	9000	9800	SW_28	gut	gut	sehr gut	D-07.16	Rückbau/Umbau eines Teiches	prüfen	C	2019-2027				wasserrechtliche Zulassung berücksichtigen
Neye	273618	9000	9800	SW_28	gut	gut	sehr gut	S-04.5	Wiederherstellung/Erhalt naturnaher Quellstrukturen	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	0	600	SW_44	maessig	gut	gut	D-04.51	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Anbindung Uelfe	
Uelfe	273638	0	600	SW_44	maessig	gut	gut	D-06-03.116	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		
Uelfe	273638	0	600	SW_44	maessig	gut	gut	S-03-02.3	Anlage eines Umgehungsgerinnes im Bereich einer Stauhaltung	machbar	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		Nutzung des vorhandenen Betongerinnes rechtsseitig, Verkleinerung des Teiches am rechten Talrand
Uelfe	273638	1400	1900	SW_13	maessig	gut	gut	D-06-03.36	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		
Uelfe	273638	1900	2700	SW_15	maessig	gut	gut	HG-06-01.10	Erhöhung der Vielfalt der Sohlenstruktur in Restriktionsbereichen	prüfen	C	2019-2027				Überbauung, Sediment einbringen
Uelfe	273638	1900	2700	SW_15	maessig	gut	gut	VN-01.43	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Uelfe	273638	1900	2700	SW_15	maessig	gut	gut	VN-03.40	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	C	2019-2027				
Uelfe	273638	2700	3400	SU_15	maessig	gut	gut	D-04.56	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		
Uelfe	273638	2700	3400	SU_15	maessig	gut	gut	D-06-03.24	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Anbindung Uelfe	
Uelfe	273638	2700	3400	SU_15	maessig	gut	gut	VN-01.22	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		
Uelfe	273638	2700	3400	SU_15	maessig	gut	gut	VN-03.13	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		
Uelfe	273638	3400	4700	SW_16	maessig	gut	gut	D-04.52	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	3400	4700	SW_16	maessig	gut	gut	D-06-03.22	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	3400	4700	SW_16	maessig	gut	gut	D-06-03.30	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	3400	4700	SW_16	maessig	gut	gut	HG-07.36	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	3400	4700	SW_16	maessig	gut	gut	HG-09.2	Aufweitung des Gerinnes	machbar	C	2019-2027				
Uelfe	273638	3400	4700	SW_16	maessig	gut	gut	HG-09.3	Aufweitung des Gerinnes	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	3400	4700	SW_16	maessig	gut	gut	S-03-02.1	Anlage eines Umgehungsgerinnes im Bereich einer Stauhaltung	nicht machbar	C	-				Restriktion Uelfebad
Uelfe	273638	4700	5800	SU_16	maessig	gut	gut	D-04.38	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	4700	5800	SU_16	maessig	gut	gut	D-06-03.32	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	4700	5800	SU_16	maessig	gut	gut	HG-02.25	Totholz belassen/einbringen	machbar	C	2019-2027				
Uelfe	273638	4700	5800	SU_16	maessig	gut	gut	HG-07.35	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	machbar	C	2019-2027				
Uelfe	273638	4700	5800	SU_16	maessig	gut	gut	VN-01.55	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Uelfe	273638	5800	6400	SW_17	maessig	gut	gut	D-04.24	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	5800	6400	SW_17	maessig	gut	gut	D-06-03.110	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	6400	7000	SU_17	maessig	gut	gut	D-06-03.23	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	6400	7000	SU_17	maessig	gut	gut	D-06-03.27	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	6400	7000	SU_17	maessig	gut	gut	D-06-03.31	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	6400	7000	SU_17	maessig	gut	gut	D-06-03.37	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	6400	7000	SU_17	maessig	gut	gut	HA-01.4	Neutrassierung des Gewässerlaufes	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	6400	7000	SU_17	maessig	gut	gut	HG-09.8	Aufweitung des Gerinnes	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	6400	7000	SU_17	maessig	gut	gut	VN-01.45	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	7000	8000	SU_18	maessig	gut	gut	D-06-02.106	Rückbau/Umbau einer Verrohrung	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	7000	8000	SU_18	maessig	gut	gut	D-06-03.113	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	7000	8000	SU_18	maessig	gut	gut	D-06-03.114	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	8	7000	8000	SU_18	maessig	gut	gut	D-06-03.29	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	7000	8000	SU_18	maessig	gut	gut	HA-01.22	Neutrassierung des Gewässerlaufes	prüfen	C	2019-2027				
Uelfe	273638	7000	8000	SU_18	maessig	gut	gut	HG-01.4	Rückbau/Ersatz von Sohlverbau	prüfen	C	2019-2027				
Wupper	2736	56883	59320	SW_1	gut	unbefriedigend	maessig	HG-06-01.1	Erhöhung der Vielfalt der Sohlenstruktur in Restriktionsbereichen	prüfen	B	2013-2018				
Wupper	2736	56883	59320	SW_1	gut	unbefriedigend	maessig	HG-07.3	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	prüfen	B	2013-2018				
Wupper	2736	59320	60410	SU_1	gut	unbefriedigend	maessig	VN-01.23	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	59320	60410	SU_1	gut	unbefriedigend	maessig	HA-02-01.1	Anlage/Entwicklung von Nebengerinnen/Rinnen	machbar	B	2013-2018			evtl. Verlängerung Projekt Wupper/Membrana	
Wupper	2736	59320	60410	SU_1	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.218	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	59320	60410	SU_1	gut	unbefriedigend	maessig	HG-07.31	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	prüfen						
Wupper	2736	60410	63365	SW_2	gut	unbefriedigend	maessig	D-02-01.1	Ertüchtigung einer Fischaufstiegsanlage	machbar	B	2013-2018				Wehr Fa. Erfurt, Im Fischpass sind die Abstürze durch die Steine 20-30cm zu hoch, Wasser läuft seitlich herunter, Fische müssen besser geführt werden
Wupper	2736	60410	63365	SW_2	gut	unbefriedigend	maessig	D-05-01.1	Optimierung des Rückstaubereiches	machbar	B	2013-2018				Stauziel absenken
Wupper	2736	60410	63365	SW_2	gut	unbefriedigend	maessig	HA-03-05.1	Erh/Anb/Vert/Reaktivierung von Auengewaessern	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	60410	63365	SW_2	gut	unbefriedigend	maessig	VN-01.6	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	63365	64415	SU_2	gut	unbefriedigend	maessig	HG-12 .1	Naturnahe/durchgängige Anbindung des Nebengewässers	machbar	B	2010-2012		WV	Projekt Deipenbecke	Anbindung der Mündung Deipenbecke, Durchgängigkeit für Lachsbesatzgewässer
Wupper	2736	63365	64415	SU_2	gut	unbefriedigend	maessig	HA-02-01.3	Anlage/Entwicklung von Nebengerinnen/Rinnen	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	63365	64415	SU_2	gut	unbefriedigend	maessig	HG-02.10	Totholz belassen/einbringen	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	63365	64415	SU_2	gut	unbefriedigend	maessig	HG-02.26	Totholz belassen/einbringen	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	63365	64415	SU_2	gut	unbefriedigend	maessig	HG-07.28	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	63365	64415	SU_2	gut	unbefriedigend	maessig	VN-01.7	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	64415	65000	SW_3	gut	unbefriedigend	maessig	D-01.1	Anlage eines Umgehungsgerinnes/Fischpasses	umgesetzt	A	2010-2012		WV	Projekt Fischaufstieg Beyenburg	
Wupper	2736	67000	68522	SU_3	maessig	nicht bewertet	maessig	HG-01.1	Rückbau/Ersatz von Sohlverbau	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	67000	68522	SU_3	maessig	nicht bewertet	maessig	HG-02.16	Totholz belassen/einbringen	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	67000	68522	SU_3	maessig	nicht bewertet	maessig	HG-07.32	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	68522	72000	SW_4	maessig	nicht bewertet	maessig	D-02.1	Optimierung eines Umgehungsgerinnes	machbar	C	2019-2027		WKABetreiber	Projekt Durchgängigkeit Dahlerau	
Wupper	2736	68522	72000	SW_4	maessig	nicht bewertet	maessig	HA-02-01.4	Anlage/Entwicklung von Nebengerinnen/Rinnen	machbar	C	2019-2027				
Wupper	2736	68522	72000	SW_4	maessig	nicht bewertet	maessig	VN-01.8	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Wupper	2736	68522	72000	SW_4	maessig	nicht bewertet	maessig	VN-01.9	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				
Wupper	2736	68522	72000	SW_4	maessig	nicht bewertet	maessig	HG-12-01.6	Optimierung der Nebengewässermündung	machbar	C	2019-2027				Regionale 2010, Anbindung der Ülfe in Radevormwalde inkl. des erweiterten Mündungsbereiches
Wupper	2736	72000	75000	DS_2	gut	maessig	gut	D-04-14.5	Verbesserung der Durchgängigkeit	prüfen	Degradationsstrecken (keine Einschätzung)	2019-2027				7m tief, Stauanlage nicht effizient , Denkmalschutz beachten, aufgrund der oh liegende Talsperre MN mit geriner Bedeutung und niedriger
Wupper	2736	72000	75000	DS_2	gut	maessig	gut	VN-03.36	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	umgesetzt	Degradationsstrecken (keine Einschätzung)	2010-2012				Der Wupperbogen liegt in der Öko-Konto-Fläche "NSG-Wupper". Die Fichten wurden bereits mit Buchen unterpflanzt und werden sukzessive entfernt.
Wupper	2736	72000	75000	DS_2	gut	maessig	gut	D-04.30	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	Degradationsstrecken (keine Einschätzung)	2019-2027				Steine sind weitestgehend weitständig genug gesetzt, um die Durchgängigkeit zu verbessern sind noch einige Steine zu entfernen, lt. Fischereiverband nicht erforderlich, da Durchgängigkeit gegeben und Riegel für Sauerstoffeintrag sorgen
Wupper	2736	72000	75000	DS_2	gut	maessig	gut	D-04-14.4	Verbesserung der Durchgängigkeit	prüfen	Degradationsstrecken (keine Einschätzung)	2019-2027				Wehr Krebsöge ca. 50 cm unter Wasser, liegt im Rückstaubereich Dahlhausen daher momentan wirkungslos, Wehr entfernen und Rückstaubereich entschlammen
Wupper	2736	72000	75000	DS_2	gut	maessig	gut	S-09.4	(Wieder-)Herstellen naturnaher Abflussverhältnisse	machbar	Degradationsstrecken (keine Einschätzung)	2019-2027				lt Fischereiverband ist die Herstellung der Durchgängigkeit auch im Bereich der Talsperre unbedingt erforderlich
Wupper	2736	punktuell	punktuell	Talsperre	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	S-09-08.1	Optimierung der Wasserentnahme unter Temperaturaspekten	machbar	A	2010-2012		WV		
Wupper	2736	punktuell	punktuell	Talsperre	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	S-07.1	Ökologische Optimierung/Entwicklung von Sekundärbiotopen	umgesetzt	C	2010-2012				Vorsperren - Ökologische Schutzräume sind bereits ausgewiesen, Sekundärbiotope sind vorhanden, Lenkung der Freizeitnutzung
Wupper	2736	punktuell	punktuell	Talsperre	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	S-11.10	Totholzburgen im Staubereich anlegen	prüfen	C	2019-2027				
Wupper	2736	87800	89400	SW_5	maessig	maessig	nicht bewertet	D-04.58	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	umgesetzt	A	2010-2012		WV	Projekt Neuhückeswagen	ehem. Wehr Neuhückeswagen
Wupper	2736	87800	89400	SW_5	maessig	maessig	nicht bewertet	HG-17-02.1	Entfesselung des Gerinnes	umgesetzt	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Auenpark Hückeswagen	
Wupper	2736	87800	89400	SW_5	maessig	maessig	nicht bewertet	HG-11.7	Ufer abflachen	umgesetzt	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	87800	89400	SW_5	maessig	maessig	nicht bewertet	HA_04-05.1	Wiederherstellung/Schaffung von Retentionsflächen	umgesetzt	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	87800	89400	SW_5	maessig	maessig	nicht bewertet	VN-01.10	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018		WV		
Wupper	2736	89400	91500	SU_4	maessig	maessig	nicht bewertet	D-04.28	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	umgesetzt	A	2010-2012				Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett Wehr Schlossfabrik
Wupper	2736	89400	91500	SU_4	maessig	maessig	nicht bewertet	D-04.32	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	umgesetzt	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wehr Schlossfabrik	mit Wehr Schlossfabrik umgesetzt
Wupper	2736	89400	91500	SU_4	maessig	maessig	nicht bewertet	HG-01-02.3	Sohl-/Uferverbau entfernen	machbar	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		Im Bereich der Planung Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett Bever bis Hämmern
Wupper	2736	89400	91500	SU_4	maessig	maessig	nicht bewertet	VN-01.11	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	91500	92250	SW_6	maessig	maessig	nicht bewertet	VN-01.13	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	92250	94000	SU_5	maessig	maessig	nicht bewertet	D-04.25	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wupper von der Bevermündung bis Hämmern	
Wupper	2736	92250	94000	SU_5	maessig	maessig	nicht bewertet	D-04.29	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	92250	94000	SU_5	maessig	maessig	nicht bewertet	D-04.39	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	92250	94000	SU_5	maessig	maessig	nicht bewertet	D-04.48	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	92250	94000	SU_5	maessig	maessig	nicht bewertet	D-04.59	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	92250	94000	SU_5	maessig	maessig	nicht bewertet	D-04-14.3	Verbesserung der Durchgängigkeit	prüfen	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wehr Wipperhof	WV Denkmalschutz/Naturschutz NSG; Wehr ist verfallen, Grunderwerb (EFRE Maßnahme)
Wupper	2736	92250	94000	SU_5	maessig	maessig	nicht bewertet	HG-01-02.2	Sohl-/Uferverbau entfernen	prüfen	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wupper am Flugplatz	Im Bereich der Planung Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett Wupper am Flugplatz
Wupper	2736	92250	94000	SU_5	maessig	maessig	nicht bewertet	VN-01.12	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	94000	95500	SW_7	maessig	maessig	nicht bewertet	HG-06-01.2	Erhöhung der Vielfalt der Sohlenstruktur in Restriktionsbereichen	prüfen	C	2019-2027				
Wupper	2736	94000	95500	SW_7	maessig	maessig	nicht bewertet	D-04-14.11	Verbesserung der Durchgängigkeit	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wehr Radium	Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett Wehr Radium, WV Fischaufstieg vorhanden aber funktioniert nicht! / Wasserrecht
Wupper	2736	95500	96500	SU_6	gut	unbefriedigend	maessig	HG-09.9	Aufweitung des Gerinnes	umgesetzt	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett Massnahmenpaket Ohler Wiesen
Wupper	2736	95500	96500	SU_6	gut	unbefriedigend	maessig	HG-11.14	Ufer abflachen	umgesetzt	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Ohler Wiesen	Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett Massnahmenpaket Ohler Wiesen
Wupper	2736	95500	96500	SU_6	gut	unbefriedigend	maessig	HA-03.1	Erhalt/Entwicklung von Auenstrukturen/Altwassern	umgesetzt	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett Massnahmenpaket Ohler Wiesen
Wupper	2736	95500	96500	SU_6	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.222	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	umgesetzt	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett Massnahmenpaket Ohler Wiesen
Wupper	2736	95500	96500	SU_6	gut	unbefriedigend	maessig	HA-04-05.2	Wiederherstellung/Schaffung von Retentionsflächen	umgesetzt	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett Massnahmenpaket Ohler Wiesen
Wupper	2736	95500	96500	SU_6	gut	unbefriedigend	maessig	D-04-14.18	Verbesserung der Durchgängigkeit	umgesetzt	A	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett Massnahmenpaket Ohler Wiesen
Wupper	2736	96500	100150	SW_8	gut	unbefriedigend	maessig	HA-01.7	Neutrassierung des Gewässerlaufes	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		Im Bereich eines NSG
Wupper	2736	96500	100150	SW_8	gut	unbefriedigend	maessig	HG-02.15	Totholz belassen/einbringen	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wehr Leiersmühle	
Wupper	2736	96500	100150	SW_8	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.34	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	96500	100150	SW_8	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.81	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	96500	100150	SW_8	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.14.10	Verbesserung der Durchgängigkeit	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett Wehr Leiersmühle, Naturschutz und Denkmalschutz beachten, Wasserrecht Fa., Voss, Art des Umbaus noch offen
Wupper	2736	100150	102670	SU_7	maessig	maessig	nicht bewertet	HG-07.17	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		Im Bereich der Planung Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett, Quervernetzung Qupper Oberhalb Wipperfürth
Wupper	2736	100150	102670	SU_7	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.35	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		raue Rampe, Höhe ca. 40 cm
Wupper	2736	100150	102670	SU_7	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.53	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Quervernetzung Wupper oberhalb Wipperfürth	Absturz Höhe ca. 50 cm
Wupper	2736	100150	102670	SU_7	gut	unbefriedigend	maessig	HG-02.24	Totholz belassen/einbringen	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		Im Bereich der Planung Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett, Quervernetzung Qupper Oberhalb Wipperfürth
Wupper	2736	100150	102670	SU_7	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.55	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	100150	102670	SU_7	gut	unbefriedigend	maessig	VN-01.14	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		Wertvolle Feuchtwiesen berücksichtigen, Im Bereich der Planung Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett, Quervernetzung Wupper Oberhalb Wipperfürth
Wupper	2736	100150	102670	SU_7	gut	unbefriedigend	maessig	D-04-14.12	Verbesserung der Durchgängigkeit	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wehr Klaswipper/Böswipper	Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett Wehr Klaswipper, Wasserrecht und Denkmalschutz beachten
Wupper	2736	102670	105000	SW_9	gut	unbefriedigend	maessig	HG-07.6	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	102670	105000	SW_9	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.33	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.22	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	HG-02.13	Totholz belassen/einbringen	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	HG-02.14	Totholz belassen/einbringen	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	HG-01-02.1	Sohl-/Uferverbau entfernen	prüfen	B	2013-2018				Campingplatz
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	VN-01.15	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	VN-01.16	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	VN-01.17	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.26	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				Nadelholzforst durch bodenständige Gehölze ersetzen
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.27	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				Pappelsaum nach Überalterung durch bodenständige Laubgehölze ersetzen
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.45	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				Nadelholzforst durch bodenständige Gehölze ersetzen
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.79	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				Nadelholzforst durch bodenständige Gehölze ersetzen
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	D-04-14.13	Verbesserung der Durchgängigkeit	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wehr Tannenbaum	Wehr Tannenbaum, Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett , Denkmalschutz und Wasserrechte
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	D-04-14.14	Verbesserung der Durchgängigkeit	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wehr Krommenohl	Wehr, Krommenohl, Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett, Denkmalschutz und Wasserrechte
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	D-04-14.15	Verbesserung der Durchgängigkeit	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wehr Kerspe	Wehr Kerspe, Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett, Denkmalschutz und Wasserrechte
Wupper	2736	105000	107340	SU_8	gut	unbefriedigend	maessig	D-07.77	Rückbau/Umbau eines Teiches	prüfen	B	2013-2018				
Wupper	2736	107340	108700	SW_10	gut	unbefriedigend	maessig	HG-07.5	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	machbar	B	2013-2018				Steinsatz
Wupper	2736	108700	109520	SU_10	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.40	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wehr Rüggeberg	ca. 20 cm hher Absturz, Stamm oder Rohr
Wupper	2736	108700	109520	SU_10	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.49	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		Schwelle als Rest eines rückgebauten Wehres (große Blöcke)
Wupper	2736	108700	109520	SU_10	gut	unbefriedigend	maessig	HG-02.12	Totholz belassen/einbringen	prüfen	B	2013-2018				RÜB-Bereich
Wupper	2736	108700	109520	SU_10	gut	unbefriedigend	maessig	HG-09.4	Aufweitung des Gerinnes	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	108700	109520	SU_10	gut	unbefriedigend	maessig	VN-01.18	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	108700	109520	SU_10	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.66	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				Nadelgehölze am Ufer entfernen und durch bodenständige Laubgehölze ersetzen
Wupper	2736	109520	111800	SW_11	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.41	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		nicht durchgängiger Absturz, wird zur Zeit beplant (2011), Wasserrecht
Wupper	2736	109520	111800	SW_11	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.42	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		Astacussschutz beachten
Wupper	2736	109520	111800	SW_11	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.14.17	Verbesserung der Durchgängigkeit	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wehre Wirth und Köser	Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett, Wehr Wirth, Denkmalschutz und Wasserrechte die Benutzungsanlagen gehören zu FTA, Umsetzung durch die BR noch nicht entschieden, Art des Umbaus noch offen
Wupper	2736	109520	111800	SW_11	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.14.16	Verbesserung der Durchgängigkeit	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett, Wehr Wirth Köser, Denkmalschutz , die Benutzungsanlagen gehören zu FTA, Umsetzung durch die BR noch nicht entschieden, Art des Umbaus noch offen
Wupper	2736	109520	111800	SW_11	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.54	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		Absturz Höhe 20 cm
Wupper	2736	109520	111800	SW_11	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.80	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		Astacussschutz beachten, Stauteich Holzwipper
Wupper	2736	109520	111800	SW_11	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.45	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	umgesetzt	B	2010-2012	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	109520	111800	SW_11	gut	unbefriedigend	maessig	D-06-03.33	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	B	2013-2018				Durchlass erweitern, Einbringen von Substrat
Wupper	2736	109520	111800	SW_11	gut	unbefriedigend	maessig	D-07-01.11	Rückbau eines Teiches	prüfen	B	2013-2018				Denkmalschutz/Nutzungsrechte
Wupper	2736	109520	111800	SW_11	gut	unbefriedigend	maessig	HG-07.13	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	prüfen	B	2013-2018				Steinsatz
Wupper	2736	109520	111800	SW_11	gut	unbefriedigend	maessig	VN-01.19	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	B	2013-2018				
Wupper	2736	109520	111800	SW_11	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.24	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				Nadelholzforst durch bodenständige Gehölze ersetzen
Wupper	2736	109520	111800	SW_11	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.75	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wupper oberhalb Marienheide	Im Bereich der Planung Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett, Quervernetzung Qupper Oberhalb Wipper Marienheide. In Umsetzung (2011)
Wupper	2736	109520	111800	SW_11	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.83	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018				Nadelholzforst durch bodenständige Gehölze ersetzen
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	D-04-14.1	Verbesserung der Durchgängigkeit	prüfen	C	2019-2027	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wehr Holzwipper	Regionale 2010 Blaue Säule Wasserquintett Wehr Holzwipper, Astacussschutz! Daher keine Durchgängigkeit herstellen, Anpassung der Wassermengenwirtschaft
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.81	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	C	2019-2027	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.93	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	C	2019-2027	Beschluss WV 2008	WV		Kleinerer Absturz (bis 30 cm) mit geringem Aufwand verbesserbar
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.96	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	C	2019-2027	Beschluss WV 2008	WV		Kleinerer Absturz (bis 30 cm) mit geringem Aufwand verbesserbar
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.84	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	C	2019-2027	Beschluss WV 2008	WV		Kleinerer Absturz (bis 30 cm) mit geringem Aufwand verbesserbar
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.85	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	C	2019-2027	Beschluss WV 2008	WV		Kleinerer Absturz (bis 30 cm) mit geringem Aufwand verbesserbar
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.86	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	C	2019-2027	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.88	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	C	2019-2027	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.89	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	C	2019-2027	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.87	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	C	2019-2027	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.90	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	C	2019-2027	Beschluss WV 2008	WV		Sehr hoher Absturz mittels Steinsatz, technisch machbar, aber an Löschteich gekoppelt
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	D-06-03.21	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	C	2019-2027	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	D-06-03.18	Rückbau/Umbau eines Durchlasses	machbar	C	2019-2027	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	HG-02.17	Totholz belassen/einbringen	machbar	C	2019-2027				
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	HG-04.1	Sohlanhebung	prüfen	C	2019-2027				
Wupper	2736	113315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	HG-07.33	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	machbar	C	2019-2027				
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	HG-07.10	Rückbau/Ersatz von Uferverbau	machbar	C	2019-2027				Steinschüttung
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	S-04.1	Wiederherstellung/Erhalt naturnaher Quellstrukturen	machbar	C	2019-2027				
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	VN-01.20	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	machbar	C	2019-2027				Wertvolle Biotope berücksichtigen (Feuchtwiesen)
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	VN-01.21	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens	umgesetzt	C	2010-2012				
Wupper	2736	111315	115900	SW_12	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.16	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	C	2019-2027				Nadelgehölze am Ufer entfernen und durch bodenständige Laubgehölze ersetzen
Wupper	2736	111800	113315	SU_11	gut	unbefriedigend	maessig	D-04-14.2	Verbesserung der Durchgängigkeit	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV	Projekt Wipper Höhe Brucher Talsperre	Wehr Gebske
Wupper	2736	111800	113315	SU_11	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.47	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	111800	113315	SU_11	gut	unbefriedigend	maessig	D-04.55	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	111800	113315	SU_11	gut	unbefriedigend	maessig	HG-02.23	Totholz belassen/einbringen	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		
Wupper	2736	111800	113315	SU_11	gut	unbefriedigend	maessig	S-09.1	(Wieder-)Herstellen naturnaher Abflussverhältnisse	prüfen	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		Mindestwasserabfluss! Abschlag des kompletten Wipperwassers in Teichanlage, Abschnitt bis Bruchertalsperre trocken
Wupper	2736	111800	113315	SU_11	gut	unbefriedigend	maessig	VN-03.52	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze	machbar	B	2013-2018	Beschluss WV 2008	WV		in Umsetzung (2011)

*Alle Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der Durchgängigkeit im Betrachtungsgebiet erhalten die höchste ökologische Effektivität und sollten bei der Priorität bevorzugt werden

**Die Informationen zur Priorisierung wurden in drei Klassen (A bis C) überführt. Sie bilden die zeitliche Rangfolge der Funktionseinheiten ab, in denen Maßnahmen realisiert werden. Dabei wurden Räume für die bereits konkreten Planungen vorliegen, in denen keine nennenswerten Restriktionen vorliegen und die eine signifikante Bedeutung für die Verbesserung des ökologischen Zustands im Gewässersystem haben, entsprechend